










ID	Task Name	Duration	Start	Finish	y	01 Octob	01 Janua	01 April	01 July	01 Octob	01 Janua	01 April	01 July	01 Octob	01 Janua	01 April	01 July																				
1	Forprosjektering	1 day?	Mon 30.10.06	Mon 30.10.06	8.0	9.1	0.1	1.0	2.0	6.0	7.0	8.0	0.0	0.0	2.1	3.1	4.0	5.0	7.0	9.0	0.0	1.0	2.0	3.1	5.1	6.0	9.0	0.0	1.0	3.0	4.0						
2	Undersøkelse av menighetsmedlemer i Lillestrøm	1 day?	Mon 30.10.06	Mon 30.10.06																																	
3	Innlevering av sak til menighetsrådet (MR)	1 day?	Mon 30.10.06	Mon 30.10.06																																	
4	Godkjenning av menighetsrådet for viderearbeid av plan	1 day?	Mon 30.10.06	Mon 30.10.06																																	
5	Design og godkjenning	508 days?	Mon 30.10.06	Tue 30.09.08																																	
6	Søk informasjon av kartsituasjon og teknisk bygging	24 days?	Mon 30.10.06	Thu 30.11.06																																	
7	Illustrasjon av modell	51 days?	Fri 01.12.06	Fri 09.02.07																																	
8	Bearbeiding av dokumenter	36 days?	Mon 12.02.07	Sat 31.03.07																																	
9	Presentasjon av design og plan til Vietnamesisk Komite (VK)	2 days?	Fri 30.03.07	Sat 31.03.07																																	
10	Endring av design og plan	46 days?	Mon 02.04.07	Mon 04.06.07																																	
11	Presentasjon av modell til menighetsrådet	2 days?	Tue 05.06.07	Wed 06.06.07																																	
12	Godkjenning av menighetsrådet og evt. Justering	14 days?	Thu 07.06.07	Tue 26.06.07																																	
13	Presentasjon av modell til Oslo Kultur komite i OKB	25 days?	Thu 28.06.07	Tue 31.07.07																																	
14	Godkjenning av OKB og evt. Justering	2 days?	Wed 18.06.08	Thu 19.06.08																																	
15	Send byggesøknad til Skedsmo og vente godkjenning	57 days?	Thu 17.07.08	Tue 30.09.08																																	
16	Informasjonsmøte i menigheten både på norsk og vietnamesisk	1 day?	Sun 07.09.08	Sun 07.09.08																																	
17	Planlegging	407 days?	Tue 01.01.08	Wed 15.07.09																																	
18	Innhenting av pris til Maria Statue	25 days?	Tue 01.01.08	Mon 04.02.08																																	
19	Teknisk befaring av plass	24 days?	Mon 15.09.08	Wed 15.10.08																																	
20	Utarbeiding av økomisk plan	196 days?	Fri 17.10.08	Wed 15.07.09																																	
21	Bestilling av Maria Statue	69 days?	Tue 01.07.08	Tue 30.09.08																																	
22	Innkjøp av materialer	196 days?	Fri 17.10.08	Wed 15.07.09																																	
23	Igangsetting av bygging	288 days?	Wed 16.07.08	Fri 14.08.09																																	
24	Fjern store trær og klargjøring av plass	12 days?	Tue 16.09.08	Tue 30.09.08																																	
25	Vente materialer og Maria Statue	77 days?	Mon 02.03.09	Mon 15.06.09																																	
26	Graving	5 days?	Thu 16.10.08	Wed 22.10.08																																	
27	Støpping	7 days?	Thu 23.10.08	Fri 31.10.08																																	
28	Montering og Setting av Maria Statue	5 days?	Mon 15.06.09	Fri 19.06.09																																	
29	Teknisk kontroll	24 days	Mon 22.06.09	Thu 23.07.09																																	
30	Fjern rest materialer	40 days?	Mon 22.06.09	Fri 14.08.09																																	
31	Plante blomster	288 days?	Wed 16.07.08	Fri 14.08.09																																	
32	Innvielse-seremoni	103 days?	Fri 03.04.09	Sat 22.08.09																																	
33	Presentasjon av status til VK og MR	1 day?	Fri 26.06.09	Fri 26.06.09																																	
34	Festkomite: VK og MR	103 days?	Fri 03.04.09	Sat 22.08.09																																	
35	Send invitasjon	21 days?	Mon 04.05.09	Sun 31.05.09																																	
36	Innvielsesdagen	1 day?	Sat 22.08.09	Sat 22.08.09																																	

Project: Maria Statue i St. Magnus - Li
Date: Mon 03.11.08

Task  Progress  Summary  External Tasks  Deadline 

Split  Milestone  Project Summary  External Milestone 

Page 1